

Encargado del proyecto	
Fechas de inicio y fin del proyecto	05-mar-2018 - 14-jul-2018
Progreso	0%
Tarea	36
Recursos	5

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Proyecto1	5/03/18	13/07/18
PROYECTO GOLONDRIN-BUS	5/03/18	13/07/18
1.Informe marco jurídico	5/03/18	2/04/18
1.1 Acotar requisitos legislativos	5/03/18	16/03/18
1.2 Buscar ofertas de consultorías	19/03/18	22/03/18
1.3 Analizar ofertas de consultorias	23/03/18	26/03/18
1.4 Contratar consultoria	27/03/18	28/03/18
1.5 Valorar informe jurídico	29/03/18	2/04/18
2.Preacuerdo proveedores	3/04/18	9/07/18
2.1 Analizar posibles proveedores	3/04/18	9/04/18
2.2 Presentar proyecto	10/04/18	23/04/18
2.3 Negociar Preacuerdo	2/07/18	5/07/18
2.4 Redactar preacuerdo	6/07/18	6/07/18
2.5 Firma preacuerdo	9/07/18	9/07/18
3. Certificación ATM	12/03/18	21/06/18
3.1 Solicitar requisitos ATM	12/03/18	12/03/18
3.2 Analizar la inversión para la adaptación de los barcos	17/05/18	18/05/18
3.3 Analizar la inversión para la adaptación de los puertos	20/06/18	21/06/18
4. Campaña de Marketing	21/05/18	18/06/18
4.1 Pedir ofertas a empresas de marketing	21/05/18	24/05/18
4.2 Analizar ofertas de empresas de marketing	25/05/18	28/05/18
4.3 Contratar empresa de marketing	29/05/18	29/05/18
4.4 Analizar resultados de la encuesta	30/05/18	4/06/18
4.5 Aprobar diseño campaña de marketing	5/06/18	18/06/18
5. Plan Comercial	3/04/18	26/06/18
5.1 Diseñar rutas y horarios	11/05/18	16/05/18
5.2 Calcular tasas de los puertos	3/04/18	4/04/18
5.3 Determinar Servicios	25/06/18	26/06/18
5.4 Estimar coste del ticket	4/05/18	10/05/18
6.Ficha técnica	25/04/18	5/06/18
6.1 Generar ficha técnica barcos	25/04/18	26/04/18
6.2 Recopilar datos técnicos barcos	27/04/18	3/05/18
6.3 Crear informe técnico para adaptación barcos	4/05/18	10/05/18
6.4 Generar ficha técnica puertos	21/05/18	22/05/18
6.5 Crear informe técnico para adaptación puertos	30/05/18	5/06/18
6.6 Recopilar datos técnicos puertos	23/05/18	29/05/18

Recursos

Nombre	Función
ABOGADO/DA	Indefinido
ECONOMISTA	Indefinido
INGENIERO/RA	Indefinido
ADMINISTRATIVO/VA	Indefinido
ADMINISTRATIVO/VA 2	Indefinido

Diagrama de Gantt



